

Rekonstrukce teplovodu IKEM

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Podpis smlouvy	0 dny	5.9. 17	5.9. 17
2		Zajištění dodávek materiálu	21 dny	5.9. 17	25.9. 17
3		Materiál pro provizorní potrubí	14 dny	5.9. 17	18.9. 17
4		Materiál pro provozní potrubí	21 dny	5.9. 17	25.9. 17
5		Realizační práce	71 dny	5.9. 17	22.11. 17
6		Předání staveniště	1 den	5.9. 17	5.9. 17
7		Výkop potrubní trasy pro provizorní potrubí	22 dny	6.9. 17	27.9. 17
8		Výkop a odkrytí původního potrubního kanálu	22 dny	8.9. 17	29.9. 17
9		urovnání dna výkopu pro "provizor" a vytvoření pískového lože pro uložení PIP	20 dny	10.9. 17	29.9. 17
10		Montáž provizoru (PIP TWINS DN150) - vč. geodetického zaměření svarů, NDT a izolace svarů	17 dny	19.9. 17	5.10. 17
11		Zapískování provizorního potrubí	4 dny	3.10. 17	6.10. 17
12		Zahájení odstávky dodávky tepla	0 dny	6.10. 17	6.10. 17
13		Přepojení provozních potrubních rozvodů na provizor	2 dny	7.10. 17	8.10. 17
14		Ukončení odstávky dodávky tepla	0 dny	8.10. 17	8.10. 17
15		Zásyp provizorního potrubí do úrovně HTÚ	9 dny	9.10. 17	17.10. 17
16		Demontáž původního provozního potrubí (vč. izolací a uložení)	6 dny	9.10. 17	14.10. 17
17		Částečná demolice potrubního kanálu	6 dny	10.10. 17	15.10. 17
18		Vyčištění a zapískování původního potrubního kanálu	6 dny	11.10. 17	16.10. 17
19		Stavební úpravy šachet	25 dny	11.10. 17	8.11. 17
20		Montáž nového PIP 2xDN300) - vč. geodetického zaměření svarů, NDT a izolace svarů	22 dny	12.10. 17	6.11. 17
21		Zapískování potrubní trasy a položení sdělovacích kabelů	4 dny	2.11. 17	7.11. 17
22		Zpětné připojení z provizoru na nové provozní potrubí	0 dny	7.11. 17	7.11. 17
23		Zásyp potrubní trasy	5 dny	3.11. 17	9.11. 17
24		výkop provizorního potrubí	5 dny	3.11. 17	9.11. 17
25		Demontáž provizorního potrubí	3 dny	7.11. 17	9.11. 17
26		Dokončení HTU	5 dny	10.11. 17	16.11. 17
27		Provedení ČTÚ a finálních povrchů	4 dny	17.11. 17	22.11. 17
28		Předání a převzetí díla	11 dny	8.11. 17	22.11. 17
29		Zpracování dokumentace skutečného provedení	10 dny	8.11. 17	21.11. 17
30		Kompletace průvodní technické dokumentace	10 dny	8.11. 17	21.11. 17
31		Předání a převzetí díla	1 den	22.11. 17	22.11. 17