

Rozsah stavby

Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci komunikace a chodníků, výstavbu nových kanalizačních řadů a přeložení kabelů PRE v ulici K Zeleným domkům v Praze 4 – Kunraticích. Po dokončení stavebních prací bude obnoveno dopravní značení.

Stávající dopravní vztahy

Ulice Vídeňská je součástí vyšší komunikační sítě městské části Praha 4.

Jedná se o obousměrnou komunikaci s šířkou vozovky cca 8 m. Jsou po ní vedeny linky autobusů městské a příměstské dopravy.

Ulice K zeleným domkům je místní obslužná komunikace městské části Kunratice. Jedná se o komunikaci s šířkou vozovky cca 7 m s poškozeným krytem. Pravidelné linky autobusů po ní vedeny nejsou.

Ostatní komunikace dotčené stavební činností jsou součástí sítě místních obslužných komunikací sloužících k obsluze přilehlých objektů.

Provádění stavby

Stavba je z rozdělena na několik etap. Tato dokumentace řeší 3. etapu výstavby v roce 2021.

3. etapa: 6 fází

3. etapa je rozdělena na 6 fází. Ve všech fázích bude stejný zábor ul. K zeleným domkům pro opravu komunikace. Jednotlivé fáze se liší zábory pro výstavbu dešťové kanalizace a zahájením rekonstrukce Turgeněvova.

Komunikace

Rekonstrukce komunikace bude probíhat v úsek vjezd k areálu chráněných domů – Lisztova (včetně křižovatky). Staveništní doprava bude vedena ulicemi Lisztova a Kálmánova a po dokončení kanalizace ul. K zeleným domkům.

Kanalizace

1. fáze: ul. K zeleným domkům bude uzavřena v úseku Lisztova – K Libuši. příčné přejezdy Dunajevského a Musorgského zůstanou zachovány. Stále probíhá výstavba spadiště v ul. krále Václava IV.
2. fáze: ul. K Zeleným domkům bude uzavřena v úseku Lisztova – Musorgského (bez křižovatky). Příčný přejezd Dunajevského zůstane zachován. stále probíhá výstavba spadiště.
3. fáze: výstavba kanalizace probíhá v prostoru křižovatky Lisztova v záboru pro komunikaci. Stále probíhá výstavba spadiště.
4. fáze: poslední úsek kanalizace bude realizován v ul. Lisztova. Stále probíhá výstavba spadiště.
5. fáze: zábory shodné se 3. fází. Výstavba spadiště stále probíhá, termín ukončení není v tuto chvíli jasný. Po ukončení bude doplněna situace bez záboru ul. krále Karla IV.

6. fáze: všechny úseky kanalizace včetně spadiště jsou hotové. Zahajuje rekonstrukce ulice Turgeněvova při plné dopravní uzávěře.

Změny v provozu MHD

Stavební práce na 1. etapě rekonstrukce ulice K Zeleným domkům nevyvolají žádné změny v provozu prostředků veřejné hromadné dopravy

Úpravy SSZ

Stavební práce na 1. etapě rekonstrukce ulice K Zeleným domkům nevyvolají žádné úpravy stávajících SSZ ani užití dočasných.