



Evidenční číslo Objednatele

14 001 3 00/1

Evidenční číslo Zhotovitele

14240201/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00

Zastoupený: Ing, arch. Ivana Kabelovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu: 2000690389/0800

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Fitaz spol. s r.o.

Sídlo: Pancířova 9, 143 00, Praha 4 - Modřany

zastoupený ing. Zdeňkem Šmídem, jednatelem

IČ: 453 10 815

DIČ: CZ453 10 815

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, číslo účtu: 157 900-111/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 8672

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli ke Smlouvě o dílo ze dne: 9.1.2014, Evidenční číslo objednatele 14 001 3 00/1, Evidenční číslo zhotovitele 14240201/1 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

ÚMČ Praha - Kunratice

Doručeno: 07.01.2014

14 001 3 00 / 1

listy: 14

přílohy: 3

druh:



mc35es53724e3f



Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1. článku II. Smlouvy o dílo Doba plnění, se mění vzhledem k vynucenému prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby podle Zákona na následující znění:

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění částí díla:

nejpozději do 13.1.2014 včetně.

2.1.2. provedení výstupní kontroly celého díla:

nejpozději do 300 kalendářních dnů od zahájení provádění díla

tj. do dne 8.11.2014;

2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 304 kalendářních dnů od zahájení provádění díla

tj. do dne 12.11.2014;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, zhotovitel odstraní nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy:

tj. do dne 27.11.2014;

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

V Praze dne 9.1.2014

V Praze dne 9.1.2014



za Objednatele
Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Zdeněk Šmíd
jednatel společnosti Fitaz spol s r.o.

FITAZ spol. s r.o. (4)

SÍDLLO: PANDŮŠOVA 9

148 00 PRAHA 4 - MODŘANINY

TEL 2440 110 17 TEL/FAX 2440 104 64

IČO 45810316 DIČ CZ05010615

ODCHODNÍ REGISTRAČNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE,

ODDĚL. C. VLOČKA 8572



**PŘÍLOHA ČÍSLO I DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

Harmogram prací na akci - "Zdravotní středisko - K Libuši 57, Praha 4 - Kounovice"

Měsíc	13.1-31.1.	Únor 2014	Březen 2014	Duben 2014	Květen 2014	Červen 2014	Červenec 2014	Srpen 2014	Září 2014	Říjen 2014	1.11.-12.11.	Celkem
Stavba budova	1 200,00											1 200,00
Přípravné práce	X											2 120,00
Svislé a kornišní konstr.					X	200 000,00	300 000,00	319 910,00	109 955,00			929 865,00
Sdružená kornišová konstr.						9 000,00	9 000,00	XX XXXX	XX			18 000,00
Korniš					X	X						30 602,00
Překlady					30 602,00	XXXXX						86 982,00
Stropy a plitky					21 745,00	65 237,00						1 728,00
Stropy ostatní				1 728,00	X	XXX						15 040,00
Schodiště						15 040,00	XXX					314 922,00
Práce povrchu vnitřní						209 948,00	104 974,00					1 603 029,00
Střešní fasády						XXX	XXX					1 607 249,00
Podlahy						453 355,00	277 590,00	XXXX	XXX			452 596,00
Práce dřevěné a kovové						XX XX	XX XX	XX XX				135 554,00
Osazení						XX XX	XX XX	XX XX				147 132,00
Práce v 1.P.	117 706,00	29 426,00						40 000,00	67 460,00	28 094,00		188 817,00
Práce v 1.NP	XXXX	X						XXX XXX	XX			107 308,00
Práce v 2.NP												150 865,00
Celkem	118 906,00	735 983,00	473 025,00	160 401,00	142 803,00	289 277,00	787 538,00	1 073 077,00	980 444,00	729 826,00	150 865,00	5 642 144,00

V Praze dne 8.1.2014

Křten

FINAZ, SPOL. S R.O.
PANČIKOVA 1154/9
3. ÚP PRAHA 4-MODRANY

ku

Humonogram prací na účel - "Zdravotní středisko - K Lhotě 57, Praha 4 - Krušovice"

Měsíc	13.1.31.1.	Únor 2014	Březen 2014	Duben 2014	Květen 2014	Červen 2014	Červenec 2014	Srpen 2014	Září 2014	Říjen 2014	1.11.-12.11.	Celkem
Bourací práce v 3. NP			115 597,00	231 195,00								346 792,00
			X	XX								
10 000,00	20 000,00	36 125,00	13 062,00									79 187,00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXX									
50 000,00	100 000,00	100 000,00	149 329,00	99 328,00								498 657,00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXX XX	XXX XXX	XXX								
						26 729,00	26 729,00					53 458,00
						XX	XX					
Zdravotnická instalace				83 563,00	125 344,00						66 907,00	66 907,00
				XX XXX							XXX	208 907,00
Konstrukce lesařské				167 900,00								167 900,00
Konstrukce klempířské				381 234,00								381 234,00
Skládka konstr. siferny				XXX XXXX								
Konstrukce truhlářské				200 000,00	373 847,00		347 693,00			57 622,00	28 811,00	86 433,00
				XX	XX X	XX				XX	X	921 540,00
Žena				XX								109 559,00
Konstrukce zámečnické				109 559,00								109 559,00
Okna				XXXX								245 826,00
Okna				245 826,00								245 826,00
Okna				XXX XXXX								
Kalby				83 118,00						83 118,00	55 412,00	138 530,00
				XXX						XXX	XX	
Stavění				500 000,00						63 526,00	190 579,00	754 105,00
Kontáží dopravních zařízení				XXXX						XX	XXX	137 433,00
Kontáží dopravních zařízení				280 000,00								817 933,00
				330 000,00								
Kontáží oceľových konstr.				69 311,00								
				XX								
Kontáží oceľových konstr.				XX								
				XX								
Kontáží oceľových konstr.				581 722,00								
				XX								
				XX								
				546 460,00								
				XX XX								
				706 661,00								
				1 054 747,00								
				1 222 374,00								
				1 365 177,00								
				428 063,00								
				717 340,00								
				374 422,00								
				1 161 960,00								
				0,00								
				855 365,00								
				1 835 829,00								
				204 266,00								
				934 091,00								
				341 709,00								
				492 574,00								
				5 014 401,00								
				10 656 545,00								

V Praze dne 8.1.2014
Vypracoval: Jiří Krafa

XXZ, SPOL. S R.O.
KALNICKOVA 1154/9
100 00 PRAHA 4-MODRANY

Harmogram prací na akci - "Zdravotní středisko - K Libuši 57, Praha 4 - Kamratice"												
Měsíc	13.1.31.1	únor 2014	březen 2014	duben 2014	květen 2014	červen 2014	červenec 2014	srpen 2014	září 2014	říjen 2014	1.11.-12.11.	celkem
Přístavba												
Zemní práce			35 954,00	17 977,00								53 931,00
			XX	X								
				21 915,00								21 915,00
Hrobení vykopávkou				XX								24 075,00
Konstrukce ze zemín					16 050,00	8 025,00						
					XX	X						
Svislé a kompletní konstrukce				61 302,00	45 976,00							107 278,00
				XXXX	XXX							
Zdi podzemní a veřejné					7 140,00							7 140,00
					XX							
Stěny a příčky						24 233,00	12 117,00					36 350,00
						XX	X					
Kompletní konstrukce			21 200,00	10 600,00								31 800,00
			XX	X								
Podlahové konstrukce				62 899,00	41 933,00							104 832,00
				XXX	XX							
Práce povrchů vnitřní						6 667,00	34 764,00					41 431,00
						X	XX XX					
Práce povrchů vnější					20 467,00							20 467,00
					XXX XXX							
Atypické fasády								229 823,00				229 823,00
								XXXXXXXXXX				
Podlahy						50 000,00	153 483,00					203 483,00
						XXXX	XXXXXXXXXX					
Oporní konstrukce				10 790,00								10 790,00
				XXXX								
Porážení dřevu					3 127,00							3 127,00
					XXX							
celkem	0,00	0,00	57 154,00	185 483,00	134 693,00	88 925,00	200 364,00	229 823,00	0,00	0,00	0,00	896 442,00

V Praze dne 8.1.2014
Vpracoval: Jiří Kráča

STAZ, SPOL. S R.O.
PANGIROVA 1154/9
1400 PRAHA 4-MODRANY

Hromotný práci na akci - "Zdravotní středisko - K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice"												
Měsíc	13.1.-31.1.	únor 2014	březen 2014	duben 2014	květen 2014	červen 2014	červenec 2014	srpen 2014	září 2014	říjen 2014	1.11.-12.11.	celkem
Staveništní přesun hmot.				16 971,00	8 486,00							25 457,00
Střecha				XXXX	XX	58 459,00	19 486,00					77 945,00
zolaře kopalne					XXXX	X						
					39 281,00							39 281,00
					XXX							
Konstrukce klempířské						50 460,00						50 460,00
Dveře						XX						
Dřeva							48 591,00					48 591,00
							XXXX					
Dělníky keramické							12 010,00	3 002,00				15 012,00
							XXXX	X				
Malby									6 067,00			6 067,00
									XXX	XX		
Celkem přírůbek	0,00	0,00	57 154,00	202 454,00	240 919,00	158 871,00	260 965,00	232 825,00	48 094,00	0,00	0,00	1 201 282,00
				154 054,00								154 054,00
Společná kanalizace				XX XXXX								
				159 914,00	23 965,00							183 879,00
Společný vodovod				XX XXXX	XXX							
				12 190,00	24 200,00							36 300,00
Společný plynovod				X	XX							
Společná zářiv. předimety									235 300,00			235 300,00
Společná VZT						66 667,00			XXXX			417 860,00
				X	XXX	351 193,00						
Společné vytápění						230 000,00			1 270 000,00			2 506 863,00
				X	XX	642 000,00			266 000,00			
				XXX	XXXXX	42 000,00			652 898,00			1 844 898,00
Společ. státopr. a silnoproud				XXX	XXXXX	X			XX			
				57 154,00	1 467 189,00	2 176 277,00			1 293 155,00			5 683 994,00

V Praze dne 8.1.2014
Vpracoval: Jiří Kráta

PAZ, SPOL. S.T.O.
Č.ÚČTOVA 1154/P
KRAJČÍKOVÁ 1, MODŘANŮV

Harmonogram prací na akci - "Zdravotní středisko - K Libuši 57, Praha 4 - Kamratice"												
Měsíc	13.1.-31.1.	únor 2014	březen 2014	duben 2014	květen 2014	červen 2014	červenec 2014	srpen 2014	září 2014	říjen 2014	1.11.-12.11.	celkem
Společná protipožární ochrana										20 200,00		20 200,00
Komunikace										XX		20 200,00
Zakazatel objekty										94 358,00		94 358,00
Zpracování uzemnění	20 000,00	77 890,00							138 240,00	138 240,00		276 480,00
Zpracování a opravy	XXXXXXXX	XXX							XXX	XXX		97 890,00
Práce úpravy										422 717,00		422 717,00
Polozka veřejného osvětlení										XXX		422 717,00
Zastavení chráničtek na kabely NN										32 252,00		32 252,00
Zastavení chráničtek na kabely VN										247 311,00		247 311,00
Polozka vedení O2-Telefonice										XX		247 311,00
Ukrytí lampy a schodiště										27 109,00		27 109,00
Typ/ka spíškové kanalizace										XX		40 663,00
celkem	20 000,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 344,00	14 672,00		44 016,00
									XX	72 186,00		72 186,00
										310 962,00		310 962,00
									42 441,00	XX XXXX		310 962,00
									XX			42 441,00
celkem HMG str. 1 až 5									237 134,00	1 334 200,00	32 252,00	1 701 476,00

ozdíl Kč 4,26 vzniká z cen v položkových rozpočtech (základ pro DPH), které jsou zaokrouhlené, proti cenám v krycím listu stavby (celkem Kč), které jsou nezaokrouhlené.

18 938 457,00

V Praze dne 8.10.2014
Vypracoval: Jiří Kráča

FTAZ, SPOL. S R.O.
PANCÍŘOVA 1154/9
100 PRAHA 4-MODŘANY