



# DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

## ČÍSLO 18 010 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

### **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE**

**Sídlo:** K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

**Zastoupený:** Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

**IČ:** 00231134

**DIČ:** CZ00231134

**Bankovní spojení:** ČS Praha 4  
číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### **Zhotovitel**

### **EUROVIA CS, a.s.**

**Sídlo:** Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

**Zastoupený:** Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

**IČO:** 45274924

**DIČ:** CZ45274924

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. číslo účtu

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2018, Evidenční číslo objednatele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### **Preambule**

Před realizací díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II.etapa**“, byla podána skupinová žádost občanů dotčených etapou SO105 Ke Hrádku o odklad prací na jaro 2019. Na základě této žádosti požádal objednatel zhotovitele o úpravu harmonogramu a nahrazení etapy SO105 etapou SO103 Tichého a SO104 Krále Václava IV. Harmonogram na etapy prováděné na jaře bude upřesněn na základě zjišťovaných technických a koordinačních omezení. Pro podzimní etapy je z organizačních důvodů na jiných stavbách přidělen další stavbyvedoucí p. Martin Kykal.

### **Článek I. Předmět dodatku**

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

#### **1.1. Odstavec 2.3 článku II. Doba plnění se upravuje o odstavec v následujícím znění:**

**2.3.6.** Podrobný harmonogram plnění pro etapy SO103 Tichého a SO104 Krále Václava IV. po změně pořadí realizace etap je uveden v příloze č. II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK SO103 Tichého, SO104 Krále Václava IV.



**1.2. Odstavec 8.9.2. článku VIII. Provádění díla se doplňuje o osobu pověřenou dozorem za zhotovitele:**

„pan Martin Kykal ve funkci stavbyvedoucího“

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
  - příloha číslo I: Upravený harmonogram prací pro etapy SO103 a SO104: „HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK SO103 Tichého, SO104 Krále Václava IV.“
- 2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
- 2.4. Tento dokument je pořízen ve dvou vyhotoveních – jeden pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

**V Praze dne ..... 2018**

**V Praze dne ..... 2018**

---

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka MČ Praha-Kunratice

---

za Zhotovitele  
**Ing. Petr Tesař**  
EUROVIA CS, a.s.