



DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 18 010 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice

IČO: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 číslo účtu:

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2019, Evidenční číslo zhotovitele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnových listech ZL č. 3, ZL č. 4, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 5 včetně příslušného soupisu prací.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. (hodnota dodatečných prací a méněprací činí 6,7 % původní hodnoty závazku).

Při realizaci díla došlo k následující úpravě harmonogramu:

- 1) SO105 Ulice Ke Hrádku/Nad Belvederem - po předání staveniště byly ihned (14. 3. 2019) zahájeny práce správců jednotlivých sítí na jejich obnově či opravách (PVK a.s., PPSd a.s., PRE distribuce a.s.). Současně vydal investor z bezpečnostních důvodů pokyn uzavřít pro jakýkoliv staveništní provoz přístup na stavbu z ulice K Verneráku, takže stavba měla jediný přístup na stavbu z ul. Na Lhotech. Toto omezení nebylo předmětem SoD. Z důvodu kombinace těchto překážek byly do 8. 4. 2019 pozastaveny práce na provádění komunikace, toto omezení prodloužilo celkovou dobu provádění tohoto úseku o 24 dnů



- 2) SO101 Za Hájovnou - po předání staveniště byla při zahájení prací (23. 4. 2019) zjištěna neúnosná pláň v celé délce stavby v místě položených kabelů Energo (PRE distribuce). Správce sítě přistoupil k opravě zásypů, sanace byly ukončeny k 20. 5. 2019 Celková prodleva do vyklizení staveniště byla 27 dnů
- 3) SO102 Netolická - po předání staveniště a zahájení zemních prací byly zastíženy inženýrské sítě v trase komunikace Energo (PRE distribuce), CETIN. Správci sítí byla provedena jejich překládka, práce na komunikaci byly z důvodu celoplošného rozsahu překládek přerušeny na 20 dnů

Celkové prodloužení stavby:

- Ul. Ke Hrádku/Nad Belvederem 24 dnů
- Ul. Za Hájovnou 27 dnů
- Ul. Netolická 20 dnů

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

1.1b. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 3, ZL č. 4 a, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům

1.1c. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 5, včetně příslušného soupisu prací.

1.2. Odstavec 2.1.3. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.3. řádné ukončení a předání poslední části (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 9. 8.2019 včetně

(původní termín dle SoD prodloužen o 71 dnů – viz upravený harmonogram prací, který tvoří přílohu č. II. tohoto dodatku).

1.3. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

23 023 037,83 Kč bez DPH

(22 898 854,40 Kč platná cena díla dle dodatku č. 2
+ 494 556,43 Kč cena dodatečných prací podle ZL 3 a ZL 4
- 370 373,- Kč cena méněprací podle ZL 5)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

4 834 837,94 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

27 857 875,77 Kč

(slovy: dvacetsedmmiliónůosmsetpadesátsedmtisícosmsetsedmdesátpětkoruntedmdesátsedmháléřů)



Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo I
 - změnový list ZL č. 3 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 4 a příslušný soupisu dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 5 a příslušný soupis méněprací
 - příloha číslo II – Harmonogram postupu prací
- 2.3.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

Za Zhotovitele
Ing. Petr Tesař
za EUROVIA CS, a.s.