



DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 18 010 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

IČO: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 **číslo účtu:**

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2019, Evidenční číslo zhotovitele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnových listech ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 12 a ZL 13 včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 8 a ZL 11, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. (hodnota dodatečných prací a méněprací činí 14,49 % původní hodnoty závazku).

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:



1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

1.1d. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 12 a ZL 13, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům

1.1e. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 8 a ZL 11, včetně příslušného soupisu prací.

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací:

24 336 627,05 Kč bez DPH

(23 023 037,83 Kč platná cena díla dle dodatku č. 3
+ 1 551 450,90 Kč cena dodatečných prací podle ZL č. 6, ZL č. 7,
ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 12 a ZL 13
- 237 861,68 Kč cena méněprací podle ZL č. 8 a ZL 11)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

5 110 691,68,- Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

29 447 318,73 Kč

(slovy: dvaetsdevětmiliónůčtyřistačtyřicetsedmtisícčtyřistaosmnáctkotumsedmdesátřihaleře)

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

➤ příloha číslo I

- změnový list ZL č. 6 a příslušný soupis dodatečných prací
- změnový list ZL č. 7 a příslušný soupis dodatečných prací
- změnový list ZL č. 8 a příslušný soupis méněprací
- změnový list ZL č. 9 a příslušný soupis dodatečných prací
- změnový list ZL č. 10 a příslušný soupis dodatečných prací
- změnový list ZL č. 11 a příslušný soupis méněprací
- změnový list ZL č. 12 a příslušný soupis dodatečných prací
- změnový list ZL č. 13 a příslušný soupis dodatečných prací

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Petr Tesař
za EUROVIA CS, a.s.