

# **DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO**

**ČÍSLO 19 005 3 00**

*Uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou:*

## **Objednatel**

### **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE**

**Sídlo:** **K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00**

**Zastoupená:** **Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice**

**IČ:** **00231134**

**DIČ:** **CZ00231134**

**Bankovní spojení:** **ČS Praha 4, č.ú.:**

*Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004*

*na straně jedné jako „Objednatel“*

**a**

## **Zhotovitel**

### **PSS BOHEMIA, s.r.o.**

**Sídlo:** **Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00**

**Korespondenční:** **Borotice 58, Borotice, 262 15**

**Zastoupená:** **Milanem Singerem a Jiřím Skálou**

**IČ:** **26451255**

**DIČ:** **CZ26451255**

**Bankovní spojení:** **ČSOB, č.ú.**

*Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 83134*

*na straně druhé jako „Zhotovitel“*

**uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 2. 2019, Evidenční číslo objednatele 19005300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

## **Preambule**

*Při realizaci díla se vyskytla potřeba víceprací – úprava odvodnění v nároží ul. Za Bažantnicí a na protější straně propojení sítě veřejného osvětlení.*

*K úpravě odvodnění nároží na západní straně chodníku bylo přistoupeno na kontrolním dni po předložení fotodokumentace neutěšeného stavu nároží po větších deštích (kumulace vody bez možnosti odtoku). Během realizace tak bylo seznáno, že novostavba chodníku by tento stav mohla potenciálně dále ještě zhoršit a ve spolupráci se správcem přílehlé obory Bažantnice bylo nalezeno technické řešení na zasakování vody z nároží vložení tělesa uliční vpusti s štěrkovým ložem a následně drenáží podvedení za těleso chodníku do obory. Potřebu těchto prací nešlo z geodetického zaměření předvídat, plnohodnotným řešením odvodnění ulice Za Bažantnicí bude až její úplná rekonstrukce, která může vybudovanou vpust využít a nedojde tak k marným nákladům.*

*K instalaci kabelového vedení mezi sloupy veřejného osvětlení koncových úseků jednotlivých stran bylo přistoupeno na kontrolním dni po doporučení ze strany správce sítě VO (oblastní technik Petr Kopp, firma Technologie hlavního města Prahy, a.s.). Trvalé napájení je řešeno ze západní strany ulice, neboť z východní strany za stávající podoby sítě není možné trvale napájet další svítidla při dodržení bezpečnostních norem (není dodržena tzv. impedanční smyčka). Propojení slouží pro krátkodobé záložní napájení oblasti v případě poruch na síti a pro budoucí investiční úpravy samotné podoby sítě.*

*Tyto změny jsou z hlediska potřeby a vhodnosti odsouhlaseny TDS, projektantem, objednatelem i zhotovitelem a jsou popsány ve změnových listech ZL1 a ZL2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.*

## **Článek I. Předmět dodatku**

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Předmět plnění smlouvy se navyšuje o úpravy stavby popsané v preambuli smlouvy. Specifikace prací je uvedena ve změnových listech ZL1 a ZL2.
- 1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v článku I. Této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujícího zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. Této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) – cena méněprací + cena víceprací:

**1 391 240,17,- Kč bez DPH**

(1 346 831,17,- Kč cena díla dle smlouvy – 0,- Kč cena méněprací + 44 409,- Kč cena víceprací)

**Daň z přidané hodnoty** v základní sazbě 21% z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1 výše činí částku:

**292 160, 43,- Kč**

**Dohodnutá celková cena díla** činí včetně daně z přidané hodnoty:

**1 683 400, 60,- Kč**

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttřítisícčtyřístakorunšedesáthaléřů)

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č.1 - Změnový list č.1 (ZL1)
  - Příloha č.2 - Změnový list č.2 (ZL2)
- 2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
- 2.4. Tento dokument je pořízen ve čtyřech vyhotoveních – dva pro Objednatele, dva pro Zhotovitele.

**V Praze dne ..... 2019**

**V Praze dne ..... 2019**

---

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka MČ Praha-Kunratice

---

za Zhotovitele  
**Milan Singer**  
jednatel společnosti