

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 22 014 3 00; S23-053-1153

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, Starostkou MČ Praha-Kunratice
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Datová schránka: cxnbudp
Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú.:
Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD DOPRAVNÍ STAVBY STŘED

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
Korespondenční: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
Zastoupená: Ing. Richardem Francem, ředitelem oblasti Praha
Ing. Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(oba společně na základě pověření)
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Datová schránka: amx5p38
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.; č.ú

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla dle smlouvy nastaly na obou dílčích stavbách komplikace na straně správců sítí a jejich zhotovitelů, které znemožnily Zhotoviteli plnit smlouvu v zadaných termínech dle původní koordinace a smlouvy. Zhotovitel měl tuto koordinaci nařízenou Objednatelům již v rámci výběrového řízení, tak smlouvou a z povahy věci a bezpečnosti práce nemohl Zhotovitel dílo provést v potřebném rozsahu, dokud správci sítí nevyklidili prostor staveniště a nedokončili své úpravy. Z tohoto důvodu bylo Objednatelům přistoupeno dle bodů 2.2.1. a 2.2.5. k úpravě termínu dokončení díla dle smlouvy, a to k datu 9. 12. 2022 a ustoupení od časového omezení na zhotovení každé části díla.

Při realizaci stavby chodníku Ještědská bylo zhodnoceno, že pojezdová plocha podél chodníku k poště, jejíž částečná oprava a rozšíření bylo součástí díla, dosáhla již takového technického stavu, že je třeba přistoupit k výměně konstrukce v celé ploše, neboť nelze již pouhou vysprávkou zajistit trvanlivost komunikace a spojů konstrukcí vč. řádného odvodnění. Objednatel proto požádal Zhotovitele o sestavení cenové nabídky na základě cen z rozpočtu smlouvy (nabídka je přílohou dodatku) a po jejím schválení byla Objednatelům zadána klientská změna – vícepráce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na poradě č. 3 dne 31. 10. 2022.

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní stran se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Předmět plnění smlouvy se navyšuje o práce na zhotovení pojezdové plochy podél chodníku k poště a to o rozdíl mezi celkovou plochou budoucí podoby komunikace a původní předpokládanou výměrou opravy a rozšíření

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. Této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) + cena víceprací:

5 011 313,26 Kč bez DPH

(4 595 840,81 Kč cena díla dle smlouvy + 415 472,45 Kč cena víceprací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1 výše činí částku:

1 052 375,78 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty:

6 063 689,04 Kč

(slovy: šestmilionůšedesáttřítisícšestsetosmdesátdevětkorunčeskýchčtyřihálře)

1.2. Termín dokončení stavby dle bodu 2.1.2. se prodlužuje v souladu s body 2.2.1. a 2.2.5. Smlouvy do 9. 12. 2022 a ruší se lhůta pro zhotovení jednotlivých stavebních objektů. Bod 2.1.2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

do 9. 12. 2022

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Rozpis a ocenění Změn položek pro ZBV číslo: 1 („změnový list“)

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

2.4. Tento dokument je pořízen ve čtyřech vyhotoveních – dva pro Objednatele, dva pro Zhotovitele.

V Praze dne 2022

V Praze dne2022

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
Starostka MČ Praha-Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha

za Zhotovitele
Ing. Ingrid Jarošová
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 DODATKU Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 22 014 3 00; S23-053-1153
